

# **Szakmai beszámoló**

## ***Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület - Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés***

***A Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-45-1-17***

**Kedvezményezett neve: Hortobágy Kincse Kft.**

**Kedvezményezett címe: 4071 Hortobágy Sóvirág tér 21**

**Ügyfél-azonosító: 1028303758**

**Projekt azonosítója: 1946708777**

### **Projekt adatok beadott pályázat alapján**

Projekt címe: Sportpálya kialakítása

Projekt rövid összefoglalója:

A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen. A lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy ideiglenes koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű pisztollyal, illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet lövészetet folytatni. A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb sarkában. A parkolótól balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, valamint -sütögető hely kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz.

#### **Projektre vonatkozó kiegészítő információ**

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.03.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.03.31.

#### **Források bemutatása**

Igényelt támogatás (Ft): 10 000 000,00

Önerő - Saját forrás (Ft): 6 666 665,00

Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0,00

#### **Költségek bemutatása**

Projekt teljes költsége (Ft): 16 666 665,00

Projekt elszámolható költsége (Ft): 16 666 665,00

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

### Mérföldkövek:

Sorszám: 01

Mérföldkő sorszáma: 01

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak elvégzése valósul meg.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 7791900

Sorszám: 02

Mérföldkő sorszáma: 02

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A komplett sportpálya kialakításra kerül a benyújtott tervdokumentáció alapján.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 2208100

### Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01

Eredmény megnevezése: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak elvégzése valósul meg.

Mérföldkő sorszáma: 01

Eredmény leírása: Elérendő cél: spottevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség biztosítása lökészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés elsajátítása. A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Közvetett hatások: Kölcsönös együttműködéssel egy hiánypótló szolgáltatást tudok létrehozni. Közösségformáló hatása lesz, mivel évente több alkalommal versenyeket, bemutatókat fogunk szervezni vadásztársaságoknak és hobbilövészeknek is. Bővítem a helyi turisztikai szolgáltatások körét. Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog végezni. Árbevételt fogok realizálni. Növekedni fog a telephelyem minősége.

Sorszám: 02

Eredmény megnevezése: A komplett sportpálya kialakításra kerül a benyújtott tervdokumentáció alapján.

Mérföldkő sorszáma: 02

Eredmény leírása: Elérendő cél: spottevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség biztosítása lökészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés elsajátítása. A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen. A lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy ideiglenes koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű pisztollyal, illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet lövészetet folytatni. A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb sarkában. A parkolótól balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, valamint -sütögető hely kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Közvetett hatások: Kölcsönös együttműködéssel egy hiánypótló szolgáltatást tudok létrehozni. Közösségformáló hatása lesz, mivel évente több alkalommal versenyeket, bemutatókat fogunk szervezni vadásztársaságoknak és hobbilövészeknek is. Bővíttem a helyi turisztikai szolgáltatások körét. Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog végezni. Árbevételt fogok realizálni. Növekedni fog a telephelyem minősége.

## A megvalósítás során történt módosítások

### Változás bejelentés

#### **1., 2019.08.05.**

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mér földkövek) módosítása

Változás szöveges leírása: Mér földkö dátumának módosítása.

Mér földkö sorszáma: 1

Mér földkö elérésének tervezett dátuma: 2020.07.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak elvégzése valósul meg.

Mér földkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 7791900

Mér földkö sorszáma: 2

Mér földkö elérésének tervezett dátuma: 2021.07.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A komplett sportpálya kialakításra kerül a benyújtott tervdokumentáció alapján.

Mér földkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 2208099

#### **2., 2020.07.17**

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mér földkövek) módosítása

Változás szöveges leírása: Mér földkö dátumának módosítása.

Mér földkö sorszáma: 1

Mér földkö elérésének tervezett dátuma: 2020.07.17

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A tervezett beruházás teljes egészében megvalósításra kerül. A sportpálya kialakításra került.

Mér földkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 9 999 999

# A projekt megvalósítása I.

## Záró Mérőföldkő

### Építési tételek elszámolása:

#### Lőtér kialakítása:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2019.12.19.- én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13.

Kivitelező cég: ARADVÁRI UNIVERSAL Kft

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

#### Munkaterület átadás

szerződés szerint: 2019.12.19.

tényleges: 2019.12.20.

#### Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján

- 2019.12.20.: Műszaki ellenőr: A munkaterületet a helyszínen megtekintettük. Megállapítottuk, hogy munkavégzésre alkalmas állapotban van. Kivitelező a munkaterületet munkavégzésre átveszi.

Kivitelező: Kivitelezési munka 2020. január 6-ig nem történik

- 2020.01.06.: A munkaterületen 2020 01.12.-ig munkavégzés nem történik
- 2020.01.13.: A munkavégzés az időjárás miatt 2020 január 19.-ig szünetel.
- 2020.01.27.: Az időjárás miatt 2020 02.03.-ig munkavégzés nem történik.
- 2020.02.03. - 2020.02.04.: -
- 2020.02.05.: Kivitelezési munkák irányítása
  - területrendezés, szintezések
- 2020.02.06.: Kivitelezési munkák irányítása
  - kerítés nyomvonalának és oszlopainak kitűzése
  - parkoló kitűzése, tereprendezés
- 2020.02.07.: Kivitelezési munkák irányítása
  - Kerítésoszlopok állítása

A hétvégén a munkavégzés szünetel

- 2020.02.10. - 2020.02.11.: -
- 2020.02.12.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló helyének kijelölése, földkitermelés

- kerítés építés
- 2020.02.13.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés
- 2020.02.14.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építése

A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.02.17.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés
  - kerítés építés
- 2020.02.18.: Műszaki ellenőr: A kivitelező a parkoló és kerítés építési munkáit végzi szerződés szerint.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés
  - kerítés építés
- 2020.02.19.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés
  - kerítés építés
- 2020.02.20.: Kivitelezési munkák irányítása
  - kerítés építés
- 2020.02.20.: Kivitelezési munkák irányítása
  - kerítés építés

A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.02.24.: -
- 2020.02.25.: Műszaki ellenőr: A vállalozási szerződés szerinti kerítést építi kivitelező.  
Kivitelező: Parkoló kerítés építés
- 2020.02.26. - 2020.02.27.: -
- 2020.02.27.: A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.02.28. - 2020.03.02:
- 2020.03.03.: Az esős idő miatt a munkavégzés szünetel
- 2020.03.04. – 2020.03.05.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet gyártás
- 2020.03.06.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acél szerkezet gyártása

A hétvégén munkavégzés nem történik
- 2020.03.09.: Kivitelezési munkák irányítása

- acélszerkezet műhely gyártása
- terület víztelenítése
- 2020.03.10.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet gyártás
- 2020.03.11.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet műhely gyártása

Kivitelezői bejegyzés: az esőzések miatt akadályt közlünk: a munkaterületen a munkavégzés az elázott és vízzel telített talajon napok óta nem lehetséges és a további munkavégzés is akadályoztatva van, míg a terület ki nem szárad

- 2020.03.12.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet műhelygyártása

A munkaterület munkavégzésre nem alkalmas

- 2020.03.13.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet műhelygyártása

Az időjárás miatt a munkavégzés nem végezhető!

A hétvégén munkavégzés nem lesz.

- 2020.03.16.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezet műhely gyártása

- 2020.03.18. - 2020.03.19.: -

- 2020.03.20.: Kivitelezési munkák irányítása
  - kerítés építés
  - parkoló építés

A hétvégén a munkavégzés szünetel

- 2020.03.23.: Kivitelezési munkák irányítása
  - vízelvezető árok ásása

- 2020.03.24.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés
  - szikkasztó árok építés

- 2020.03.25.: Kivitelezési munkák irányítása
  - parkoló építés

- 2020.03.26.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A parkoló kialakítását végzik.

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása

- parkoló építés
- szikkasztó árok építés
- 2020.03.30.: Kivitelezési munkák irányítása

- parkoló építés
- acélszerkezet gyártás
- 2020.03.31.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzéat tartottam. A hanggátló falak kitűzését végzik.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása  
Lőpálya kitűzése, oszlopok munkagödrének fúrása
- 2020.04.01.: Kivitelezési munkák irányítása
  - löállás acél előtető gyártás
  - lőtér falak acél tartószerkezet helyszínre történő szállítása
  - lőtér falak előregyártott falszerkezet helyszínre történő szállítása
  - 25 m-es lőtér falak cölöpalapok fúrása, betonozása
- 2020.04.02.: Kivitelezési munkák irányítása
  - cölöpalapok betonozása
  - acél oszlopok és falpanelek helyszínre szállítása
- 2020.04.03.: Kivitelezési munkák irányítása
  - Cölöpalapok építése, betonozása

A hétvégén nincs munkavégzés
- 2020.04.06.: Kivitelezési munkák irányítása
  - Cölöpalapok építése, betonozása
- 2020.04.07.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acél oszlopok cölöpalap betonozása
- 2020.04.08.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acél oszlopok cölöpalap betonozása
- 2020.04.09.: Cölöpalapok építése  
A hétvégén és ünnepnap a munkavégzés szünetel
- 2020.04.14.: 25 m-es lőpálya védőfal acélszerkezet szerelés
- 2020.04.15.: Kivitelezési munkák irányítása
  - falak és épületek acélszerkezet szerelés
- 2020.04.16.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acél előtető szerelés
- 2020.04.17.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. Acélszerkezet szerelési munkákat végeznek.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya löállás acélszerkezet építés, golyófogó beton elemek beépítése

A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.04.20.: Kivitelezési munkák irányítása



- védőfal építése
- golyófogó építése
- 2020.04.21.: Kivitelezési munkák irányítása
  - védőfal építése
  - golyófogó építése
- 2020.04.22.: Kivitelezési munkák irányítása
  - föld rézsű képzés, tereprendezés
  - acél előtető építés
- 2020.04.23.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőállás fa szerkezet építés
  - 25 m-es lőállás golyófogó palánk acélszerkezet építés
- 2020.04.24.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás faszerkezet építés
  - 25 m-es lőpálya acél golyófogó palánk építése

A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.04.27.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A 25 m-es lőpálya lőállás faszerkezet építése és a 25 m-es lőpálya acél golyófogó palánk építése van folyamatban.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőállások épületének fa szerkezet építése
  - golyófogók acélszerkezet építés
  - golyófogó föld rézsű építés
- 2020.04.28.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás és golyófogó építés
- 2020.04.29.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás épület építés
  - 25 m-es lőpálya acél golyófogó fal építés
- 2020.04.30.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás és acél golyófogó fal építés

Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.05.04.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 100 m-es lőpálya lőállás építés
- 2020.05.05.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás építése
- 2020.05.06.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 25 m-es lőpálya lőállás fa burkolások

- 2020.05.07.: Műszaki ellenőr: A lőtér fa burkolási munkái készülnek. Műszaki jellegű probléma nem merült fel.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása
  - 100 m-es lőpálya lőállás építés, fa burkolás
- 2020.05.08.: Kivitelezési munkák irányítása
  - 100 m-es lőpálya lőállás építés
 A hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.05.11.: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőállás épületek fa burkolása
  - acélszerkezetek fedőmázolása
  - tereprendezés, takarítás
- 2020.05.12.: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőállás épületek festése
- 2020.05.13.: Kivitelezési munkák irányítása
  - solár világítás szerelés
  - lőállás épületek fa burkolása, festése
- 2020.05.14.: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőállás épületek festési munkák
  - 100 m-es lőállás épület épületbádogos munkák, tetőfedés, ereszcatorna építés
- 2020.05.15.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést végeztem. A faburkolatok és azok mázolása készül.  
Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőállás épületek fa burkolása, festése
  - 25 m-es lőállás épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcatorna építés
 A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.18.: Kivitelezési munkák irányítása
  - tetőfedés trapézlemezzel
- 2020.05.19.: Kivitelezési munkák irányítása
  - lőtér építmények befejező festési munkák
  - lőállások épületbádogos munkái
  - szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése
- 2020.05.20.: Kivitelezési munkák irányítása
  - acélszerkezetek festése
- 2020.05.21.: Kivitelezési munkák irányítása
  - építmény szerkezet festése
- 2020.05.22.: A lőállás festési munkáit végezték.

- 2020.05.25.: Kivitelezési munkák irányítása
  - vízvezető árok építése, földmunka végzés
- 2020.05.26.: Kivitelezési munkák irányítása
  - vízvezető árok építése
- 2020.05.27.: Kivitelezési munkák irányítása
  - gumi örleményes padlólap lerakása
- 2020.05.28.: Kivitelezési munkák irányítása
  - gumi örleményes padlólap fektetése
- 2020.05.29.: Műszaki átadás átvétel

Kerítés, parkoló, védőfal építési munkák SZÉKELY POTTER Bt.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.02.04.- én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13.

Kivitelező cég: SZÉKELY-POTTER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás

szerződés szerint: 2020.02.05.

tényleges: 2020.06.02.

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02.

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján

- 2020.02.04.: mai napon a munkaterületet átadom
- 2020.02.05.: Terület rendezése, szintezések
- 2020.02.06.: Kerítés nyomvonal és oszlop helyek kitűzése, szintezése  
Parkoló kitűzés, terület rendezés
- 2020.02.07.: Kerítésoszlopok állítása  
A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.02.10. - 2020.02.11.: -
- 2020.02.12.: Parkoló terület kijelölés, földkitermelés  
Kerítés építés
- 2020.02.13.: Parkoló építés
- 2020.02.14.: Parkoló építés  
A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.02.17. - 2020.02.19.: Parkoló építés, kerítés építés
- 2020.02.20.: Kerítés építés

- 2020.02.21.: Kerítés építés  
A hétfőn a munkavégzés szünetel
- 2020.02.24.: -
- 2020.02.25.: Parkoló építés  
Kerítés építés
- 2020.02.26. – 2020.02.27.: -
- 2020.02.28.: A hétfőn a munkavégzés szünetel
- 2020.03.02. – 2020.03.05.: -
- 2020.03.06.: A hétfőn munkavégzés nem történik
- 2020.03.09.: Műszaki ellenőr: A helyszínen munkavégzést nem tapasztaltam.  
Kivitelező: Munkaterület víztelenítése a korábbi esőzések miatt
- 2020.03.10. – 2020.03.19.: -
- 2020.03.20.: Parkoló építés, kerítés építés  
A hétfőn a munkavégzés szünetel
- 2020.03.23.: Vízvezető árok ásása
- 2020.03.24.: Parkoló építés, szikkasztó árok építés
- 2020.03.25.: Parkoló építés
- 2020.03.26.: Parkoló építés  
Szikkasztó árok építés
- 2020.03.30.: Parkoló építés
- 2020.03.31.: munkagödrök készítése
- 2020.04.01.: Munkagödrök fúrása, cölöpalapok készítése
- 2020.04.02.: Cölöpalapok betonozása
- 2020.04.03.: Acél oszlopok cölöpalap készítés, betonozás  
A hétfőn nem lesz munkavégzés
- 2020.04.07.: Acél oszlopok cölöpalap betonozása  
Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A hanggátló fal acél oszlopainak spirál kengyelezésű vasbeton alapjainak betonozását végzik.
- 2020.04.08.: Acél oszlopok cölöpalap betonozása
- 2020.04.09.: Cölöpalapok építése  
A hétfőn és ünnepnap a munkavégzés szünetel
- 2020.04.14.: Védőfal acélszerkezet szerelés
- 2020.04.15.: Acélszerkezetek szerelése
- 2020.04.16.: -
- 2020.04.17.: 25 m-es lőpálya golyófogó fal beton panelek beépítése  
A hétfőn munkavégzés nem lesz

- 2020.04.21.: Védőfal építése
- 2020.04.22.: Föld rézsű képzés, tereprendezés
- 2020.04.23. - 2020.04.24.: -
- 2020.04.27.: Golyófogó földrézsű építés
- 2020.04.28. – 2020.04.29.: -
- 2020.04.30.: Az ünnepnap és hétfőn nem lesz munkavégzés
- 2020.05.04. – 2020.05.07.: -
- 2020.05.08.: A hétfőn nem lesz munkavégzés
- 2020.05.11.: Tereprendezés, takarítás, rendrakás
- 2020.05.12. – 2020.05.14.: -
- 2020.05.15.: A hétfőn munkavégzés nem lesz
- 2020.05.18. – 2020.05.21.: -
- 2020.05.22.: A hétfőn munkavégzés nem lesz
- 2020.05.25.: Vízvezető árok építése
- 2020.05.26.: vízvezető árok építése
- 2020.05.27. – 2020.05.29.: -
- 2020.06.02.: munkaterületet visszaadom

#### Lakatos munkák Ki-Fló Car Bt.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.03.04.- én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13.

Kivitelező cég: Ki-Fló Car Bt.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás

szervződés szerint: 2020.03.04.

tényleges: 2020.03.04.

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02.

#### Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján

- 2020.03.04.: mai napon a munkaterületet átadom  
Acélszerkezet gyártás
- 2020.03.05.: Acél szerkezet gyártás
- 2020.03.06.: Acélszerkezet gyártása  
A hétfőn munkavégzés nem történik
- 2020.03.09. – 2020.03.12.: Acélszerkezet gyártása

- 2020.03.13.: Acélszerkezet gyártása  
A hétvégén a munkavégzés szünetel
- 2020.03.16.: acélszerkezet gyártása
- 2020.03.18. - 2020.03.25.:
- 2020.03.26.: Lőállás előtető gyártás
- 2020.03.30.: Acélszerkezet gyártás
- 2020.03.31.: Acél előtető gyártása
- 2020.04.01.: Lőállás acél előtető gyártás
- 2020.04.02.: -
- 2020.04.03.: A hétvégén nincs munkavégzés
- 2020.04.07. – 2020.04.09.: -
- 2020.04.14.: Acélszerkezet helyszíni szerelése
- 2020.04.15.: Falak és épület acélszerkezeteinek szerelése
- 2020.04.16.: Acél előtető szerelés
- 2020.04.17.: 25 m-es lőállás acél előtető és golyófogó szerkezet építés  
A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.04.21.: Acél golyófogó építése
- 2020.04.22.: Acél előtető építése
- 2020.04.23.: 25 m-es lőállás golyófogó palánk acélszerkezet építés
- 2020.04.24.: 25 m-es lőállás acél golyófogó szerkezet építés  
A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.04.27.: 100 m-es löpálya golyófogó acélszerkezet építés
- 2020.04.28.: 25 m-es löpálya golyófogó acélszerkezet építés
- 2020.04.29.: 25 m-es löpálya golyófogó fal acélszerkezet építés
- 2020.04.30.: 25 m-es löpálya acél golyófogó fal építés  
Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.05.04. - 2020.05.07.: -
- 2020.05.11.: Acél épület szerkezetek fedőmázolása
- 2020.05.12. - 2020.05.14.: -
- 2020.05.15.: A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.18. - 2020.05.21.: -
- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.25. - 2020.05.29.: -
- 2020.06.02.: A mai napon a munkaterületet visszaadjuk.

építési és festési munkák Végh Károlyné ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.04.21.- én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13.

Kivitelező cég: Végh Károlyné e.v.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás

szerződés szerint: 2020.04.20.

tényleges: 2020.06.02.

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02.

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján

- 2020.04.22.: mai napon a munkaterületet átadom
- 2020.04.23.: 25 m-es lőállás faszerkezet építés
- 2020.04.24.: 25 m-es lőpálya lőállás fa szerkezet építése  
A hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.04.27.: 100 m-es lőpálya lőállás épület fa szerkezet építés
- 2020.04.28.: 25 m-es lőpálya lőállás építés
- 2020.04.29.: 25 m-es lőpálya lőállás épület építés
- 2020.04.30.: 25 m-es lőpálya lőállás építés  
Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.05.04.: 100 m-es lőpálya lőállás építés
- 2020.05.05.: 25 m-es lőpálya lőállás építés
- 2020.05.06.: 25 m-es lőpálya lőállás fa burkolatok készítése
- 2020.05.07.: 100 m-es lőpálya lőállás építés  
Fa burkolás
- 2020.05.08.: 100 m-es lőpálya lőállás építés  
A hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.05.11.: Golyófogó palánkok és épületek fa burkolása
- 2020.05.12.: Lőállás épületek festése
- 2020.05.13.: Lőállás épületek fa burkolása, festése
- 2020.05.14.: Lőtér lőállások festési munkák
- 2020.05.15.: A hétvégén munkavégzés nem lesz  
Lőállás épületek fa burkolása, festése
- 2020.05.18.: -
- 2020.05.19.: Lőtér építmények befejező festési munkák
- 2020.05.20.: Acélszerkezetek festése

- 2020.05.21.: Építmény acélszerkezet festése
- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.25. – 2020.05.27.: -
- 2020.05.28.: Gumi örleményes padlólap elhelyezése
- 2020.05.29.: -
- 2020.06.02.: A munkaterületet a mai napon átadtam.

#### Lőállás épületek épületbádogos munkái Dóró Zsolt ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.05.13.- án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13.

Kivitelező cég: Dóró Zsolt EV

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás

szerződés szerint: 2020.05.12.

tényleges: 2020.06.02.

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02.

#### Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján

- 2020.05.13.: A munkaterületet a mai napon átadom
- 2020.05.14.: 100 m-es lőállás épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcatorna építés
- 2020.05.15.: 25 m-es lőállás épület épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcatorna építés
- A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.18.: Tetőfedés trapézlemezzel
- 2020.05.19.: Lőállás épületek épületbádogos munkái
- 2020.05.20. - 2020.05.21.: -
- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz
- 2020.05.25. - 2020.05.29.: -
- 2020.06.02.: A mai napon visszaadásra került a kivitelezési munkaterület a megrendelő részére!



Pénzügyi előrehaladás: A műszaki tartalom előrehaladásával összhangban az Aradvári Universal Kft. az alábbi számlákat állította ki:

UJBSA0254318 sorszámú számla, 9.629.959 Ft teljes nettó értékben;

RLASA0983179 sorszámú számla, 7.036.706 Ft teljes nettó értékben.

A számla részletes szakmai tartalmát az alábbi ÉNGY kódok alkotják:

<b>UJBSA0254318</b>			
<b>Kiadási tételazonosító</b>	<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
E1	320010071032	236	m2
E1	320010071032	40	m2
E1	210030014884	196	m3
E1	210044018514	196	m3
E1	210040015680	653	m2

A számlához árajánlatos tételek is kapcsolódnak

<b>UJBSA0254318</b>			
<b>Kiadási tételazonosító</b>	<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
E1	HEA 160 acél oszlop méretre gyártva kültéri festékekkel festett kivitelben helyszíne szállítva	3465	kg
E1	HEA 160 acél oszlop méretre gyártva kültéri festékekkel festett kivitelben helyszíne szállítva	661	kg

A számla részletes szakmai tartalmát az alábbi ÉNGY kódok alkotják:

<b>RLASA0983179</b>			
<b>Kiadási tételazonosító</b>	<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
E1	210030014923	8.4	m3
E1	210020014461	0.8	m3
E1	210020014461	4.8	m3

E1	210030014591	40	m
E1	210030014591	7.5	m
E1	210030014884	177	m3
E1	210030014923	3.6	m3
E1	210040015680	1063	m2
E1	210040015760	101.6	m2
E1	210040015760	33.9	m2
E1	210044018514	2.4	m3
E1	210044018514	0.8	m3
E1	210060016015	108	m3
E1	210060016015	63	m3
E1	210080016205	108	m3
E1	210080016205	63	m3
E1	210110016452	373	m3
E1	230030024260	11.3	m3
E1	230030024260	2.1	m3
E1	230030024311	8.4	m3
E1	230030024311	3.6	m3
E1	310300062422	1.2	m3
E1	310300062422	0.4	m3
E1	320010071032	236	m2
E1	320010071032	40	m2
E1	330010089740	12	m2
E1	330010089740	4	m2
E1	340010096365	18	db
E1	340010096365	3	db
E1	340010096491	30	m2
E1	340022891165	60	m2

E1	340022891165	8	m2
E1	350010108330	24	m2
E1	350010108330	8	m2
E1	350030108854	66	m
E1	350030108854	18	m
E1	350040108955	60	m2
E1	350040108955	10	m2
E1	350040108960	12	m2
E1	350040108960	4	m2
E1	350050109114	13.8	m2
E1	350050109114	0.6	m2
E1	430021805515	24	m
E1	430021805515	4	m
E1	430021806016	6	m
E1	430021806016	3	m
E1	430031806834	12	m
E1	430031806834	4	m
E1	710113869121	1	db
E1	711012536994	1	db
E1	750613977790	1	db
E1	920032050690	1	db

A számlához árajánlatos tételek is kapcsolódnak

<b>RLASA0983179</b>			
<b>Kiadási tételazonosító</b>	<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Mértékegység</b>
E1	Gumiörleményes padlólap 3 cm vastag	24	m2
E1	Gumiörleményes padlólap 3 cm vastag	8	m2

E1	Lőállás acél előtető rácsos szerkezettel, legyártva, alap és fedőmázolással, golyófogó fémlemez burkolattal, helyszínrre leszállítva	30	m2
----	---	----	----

**A tájékoztatás, nyilvánosság megvalósítására sor került, a megvalósítási helyen projektábla került elhelyezésre, mellyel kapcsolatban a Bélyegzőmarket a 002704/2020 sorszámú számlát állította ki. Támogatást nem igénylek rá!**

### **Projekt eredményessége:**

A projekt megvalósításának I. szakasza eredményesen zárult. A tervezetthez képest más beszerzés valósult meg, a teljes támogatás 100 %-ával el tudok számolni a záró mérőföldkőig.

Eredmények: Elérendő cél: sporttevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség biztosítása lökészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés elsajátítása. A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen. A lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy ideiglenes koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű pisztollyal, illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet lövészetet folytatni. A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb sarkában. A parkolótól balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, valamint -sütögető hely kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz.

### **Projekt hatékonysága:**

Költséghatékonyság megvalósulása: A projekt megvalósítása során figyelemmel követem a piaci árakat, és valós árakon valósítom meg a projektet.

### **Összegzés:**

1. mérőföldkő megvalósítása

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 16 666 665

Igényelt támogatás értéke (Ft): 9 999 999

Dátum: Hortobágy, 2020.07.08.



The image shows a circular official stamp of Hortobágyi Kincse Kft. The stamp contains the following text: "Hortobágyi Kincse Kft.", "Központ: 25042001-2-09", "Cégjelző: 09-09-026419", and "4071 Hortobágy". Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

.....  
Aláírás