



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

BESZÁMOLÓ

Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése

A Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-45-6-19

Ügyfél neve: Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság

Ügyfél címe: 4071 Hortobágy Sóvirág tér 21

Ügyfél-azonosító: 1026624053

Projekt azonosítója: 3057987492

Projekt adatok beadott pályázat alapján

Projekt rövid összefoglalója:

A vadásztársaság fejlesztése az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

- Vadzsigerelő, nyúzó, húselőkészítő létesítése
- Fácánnevelő épület felújítása
- Magaslesek építése, vízi vad lesők kialakítása
- Hő kamera és távcsövek beszerzése

Projektre vonatkozó kiegészítő információ

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.09.01.

Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 14 975 238,00

Önerő - Saját forrás (Ft): 9 983 494,00

Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0,00

Költségek bemutatása

Projekt teljes költsége (Ft): 24 958 732,00

Projekt elszámolható költsége (Ft): 24 958 732,00

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

Mérföldkövek:

Mérföldkő sorszáma: 01

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.09.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kialakításra kerül a vadfeldolgozó egység és a megújuló energia hasznosító berendezés, a szigetüzemű napelem. A vadászati mőtárgyak: magaslesek, őzetetők, vízi vad lőállások telepítésre kerülnek.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 8090937

Sorszám: 02

Mérföldkő sorszáma: 02

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A tervezett beruházás teljes egészében megvalósul. Felújításra kerül a fácánnevelő épület, beszerzésre kerülnek a tárgyi eszközök, elszámolok az általános költségekkel.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 6884301

Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01

Eredmény megnevezése: Kialakításra kerül a vadfeldolgozó egység és a megújuló energia hasznosító berendezés, a szigetüzemű napelem. A vadászati mőtárgyak: magaslesek, őzetetők, vízi vad lőállások telepítésre kerülnek.

Mérföldkő sorszáma: 01

Eredmény leírása: Kialakításra kerül a vadfeldolgozó egység és a megújuló energia hasznosító berendezés, a szigetüzemű napelem. A vadászati mőtárgyak: magaslesek, őzetetők, vízi vad lőállások telepítésre kerülnek.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

- A megvalósítási hely, Hortobágy idegenforgalma igen nagy, és sokrétű. A számlatan nevezetesség és program az utazók nagy számát vonzza a településre. Ezért a település számára nagyon fontos hogy ne csak átmenő idegenforgalmat tudjon lebonyolítani, hanem akár az ide látogatók több napot is el tudjanak tölteni a településen.
- A modern, de hagyományokhoz hű fejlesztés megvalósításával településképet javítani fogjuk, a helyben maradásra ösztönözzük a fiatalokat, valamint a vállalkozási kedvet is erősíteni tudjuk.

Sorszám: 02

Eredmény megnevezése: A tervezett beruházás teljes egészében megvalósul. Felújításra kerül a fácánnevelő épület, beszerzésre kerülnek a tárgyi eszközök, elszámolok az általános költségekkel.

Mérföldkő sorszáma: 02

Eredmény leírása: A tervezett beruházás teljes egészében megvalósul. Felújításra kerül a fácánnevelő épület, beszerzésre kerülnek a tárgyi eszközök, elszámolok az általános költségekkel.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

- A megvalósítási hely, Hortobágy idegenforgalma igen nagy, és sokrétű. A számlatan nevezetesség és program az utazók nagy számát vonzza a településre. Ezért a település számára nagyon fontos, hogy ne csak átmenő idegenforgalmat tudjon lebonyolítani, hanem akár az ide látogatók több napot is el tudjanak tölteni a településen.
- A modern, de hagyományokhoz hű fejlesztés megvalósításával településképet javítani fogjuk, a helyben maradásra ösztönözzük a fiatalokat, valamint a vállalkozási kedvet is erősíteni tudjuk.

A megvalósítás során történt módosítások

Névváltozás

1., 2021.09.03.

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása nem természetes személyek számára:

A szervezet nyilvántartott adataiban a következő változás került átvezetésre:

A Debreceni Törvényszék, mint nyilvántartó bíróság a 09-02-0004705 szám alatt nyilvántartott Hortobágyi Lúdtenyésztő Vadásztársaság végzése alapján az egyesület megváltozott neve:

Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság, rövidített elnevezése: Hortobágyi Földtulajdonosi Vt.

Az alapszabály módosítás kelte: 2021.08.06.

Változás bejelentés

2., 2021.10.28

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mér földkövek) módosítása

Változás szöveges leírása: Többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő átállás.

Mér földkö sorszáma: 1

Mér földkö elérésének tervezett dátuma: 2021.10.28.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A tervezett beruházás teljes egészében megvalósul: Kialakításra kerül a vadfeldolgozó egység és a megújuló energia hasznosító berendezés, a szigetüzemű napelem. A vadászati műtárgyak: magaslesek, őzetetők, vízi vad lőállások telepítésre kerülnek. Felújításra kerül a fácánnevelő épület, beszerzésre kerülnek a tárgyi eszközök, elszámolok az általános költségekkel.

Mér földkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 14906130

A projekt megvalósítása

Építési tételek elszámolása:

Vadásztársaság működésének fejlesztése:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.10.19.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: ARADVÁRI UNIVERSAL Kft

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szervződés szerinti: 2020.10.19.

tényleges: 2021.09.02.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.10.19.: Jelenlévők a munkaterületet megtekintették. Megállapították, hogy a munkaterület munkavégzésre alkalmas. Kivitelező a munkaterületet munkavégzésre átveszi.
- 2020.10.20-10.21.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: bontási és belső szakipari munkák.
- 2020.10.22.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: bontási és belső szakipari munkák, belső szennyvízhálózat építése. Az ünnepi hosszú hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2020.10.26.: Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A bejárati üvegfal cseréje megtörtént. Padló és oldalfal burkolat készül. A hűtőkamra ajtaja el lett helyezve.
Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - belső szakipari munkák
- 2020.10.27-10.28.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - belső szakipari munkák
- 2020.10.29.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - belső szakipari munkák. Hétvégén munkavégzés nem történik.
- 2020.11.03-11.05.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - belső szakipari munkák.

- 2020.11.06.: Mai nap és hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2020.11.10.: 2020.11.16-ig nem történik munkavégzés.
- 2020.11.16.: Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. Kérem T. Kivitelezőt, hogy a vadfeldolgozó előtér külső burkolatát a meglévő térburkolattal összedolgozni szíveskedjen.
- 2020.12.07-ig nem történik munkavégzés.
- 2020.12.07.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása: fácánnevelő falazási munkái
- 2020.12.08-12.10.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása: Alvállalkozói munkavégzés: fácánnevelő falazási munkái
- 2020.12.11.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása: Alvállalkozói munkavégzés: fácánnevelő falazási munkái. Hétvégén munkavégzés nem történik.
- 2020.12.14-12.15.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása: Alvállalkozói munkavégzés: - koszorú zsaluzás vasszerelés.
- 2020.12.16.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés - fa tetőszerkezet építés.
Műszaki ellenőri bejegyzés: A koszorú vasszerelése és betonozása terv szerint elkészült.
- 2020.12.17.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés - fa tetőszerkezet építés.
- 2020.12.18.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés - tetőfedés 2021. január 4-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.01.04-01.07.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés - fa tetőszerkezet építés.
- 2021.01.11.: 2021.01.18-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.05.10-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.05.10-05.11.: Kivitelezési munkák irányítása, megújuló energia kivitelezése. Alvállalkozói munkavégzés: vakolás és rabilolás, bádigos munkák, felületképzési munkák.
- 2021.05.12.: Kivitelezési munkák irányítása, megújuló energia kivitelezése. Alvállalkozói munkavégzés: vakolás és rabilolás, bádigos munkák, felületképzési munkák.
A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A munkavégzés az építési napló bejegyzés szerinti. Műszaki jellegű probléma nem merült fel.
- 2021.05.13.: Kivitelezési munkák irányítása, megújuló energia kivitelezése. Alvállalkozói munkavégzés: vakolás és rabilolás, bádigos munkák, felületképzési munkák.

- 2021.05.14.: Kivitelezési munkák irányítása, megújuló energia kivitelezése. Alvállalkozói munkavégzés: vakolás és rabilolás, bádigos munkák, felületképzési munkák. Hétfőn nem történik munkavégzés.
- Munkavégzés 2021.07.12-ig nem történik.
- 2021.07.12-07.15.: Kivitelezési munkák irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: fűcímvelő vakolási munkák.
- 2021.07.16.: Kivitelezési munkák irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: fűcímvelő vakolási munkák hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.07.19.: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. Vakolási munkákat végeztek.
- 2021.07.20-07.23.: Kivitelezési munkák irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: fűcímvelő festési munkák.
- 2021.07.26.: 2021.07.31-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.07.30.: Műszaki átadás megkezdése.
- 2021.09.02.: A kivitelezési munkát elvégeztük a munkaterületet visszaadjuk

Gépészeti munkák SZÉKELY POTTER Bt.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.10.20.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: SZÉKELY-POTTER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2020.10.20.

tényleges: 2021.01.11.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.10.20.: mai napon a munkaterületet átadom.
- 2020.10.22.: belső szennyvízhálózat építése.
- 2020.10.26.: 2020.11.02.-ig nem történik munkavégzés.
2021.01.11-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.01.11.: A munkaterületet visszaadjuk.

Villanyszerelési munka PAVA 2000 Mérnöki Kft.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.10.20.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: PAVA - 2000 Kft.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2020.10.20.

tényleges: 2020.10.20.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.10.20.: mai napon a munkaterületet átadom.
- 2020.10.22.: Az ünnepi hosszú hétvégén nem történik munkavégzés.
2021.01.11-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.01.11.: mai napon a munkaterületet visszaadjuk.

Építőmesteri munkák Kígyósné Czibere Szilvia:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.10.20.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Kígyósné Czibere Szilvia ev.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2020.10.20.

tényleges: 2021.01.11.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.10.20.: Mai napon a munkaterületet átadom.
bontási és belső szakipari munkák.
- 2020.10.22.: bontási és belső szakipari munkák
Az ünnepi hosszú hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2020.10.26-10.29.: Belső szakipari munkák végzése.
- 2020.10.30.: Belső szakipari munkák végzése
Hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.11.03-11.04.: Belső szakipari munkák végzése
2021.01.11-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.01.11.: a munkaterületet visszaadjuk.

Fácánnevelő épület építési munkák Végh Károlyné ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.12.07.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Végh Károlyné e.v.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2020.12.07.

tényleges: 2021.09.02.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.12.09.: A munkaterületet átadom. - fácannevelő falazási munkái.
- 2020.12.10.: - fácannevelő falazási munkái
- 2020.12.11.: - fácannevelő falazási munkái. Hétfőig nem történik munkavégzés.
- 2020.12.14.: koszorú zsaluzás vasszerelés.
- 2020.12.15.: - koszorú betonozás.
- 2020.12.16-12.17.: fa tetőszerkezet építés.
- 2020.12.18.: tetőfedés. 2021.01.04-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.01.04-01.07.: - fa tetőszerkezet építés, tetőfedés.
2021.05.03-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.05.10-05.14.: vakolás és rabicolás, bádogos munkák, felületképzési munkák
hétfőig nem történik munkavégzés
2021.07.05-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.07.12-07.14.: fácannevelő vakolási munkák.
- 2021.07.16.: fácannevelő vakolási munkák. hétfőig nem történik munkavégzés.
- 2021.07.19.: Fácánnevelő festési munkák.
- 2021.07.21.: fácannevelő vakolási munkák.
- 2021.07.22.: Fácánnevelő festési munkák.
- 2021.07.23.: fácannevelő festési munkák. hétfőig nem történik munkavégzés
- 2021.07.26.: 2021.07.31-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.09.02.: a munkaterületet a mai napon visszaadom

Pénzügyi előrehaladás: A műszaki tartalom előrehaladásával összhangban a következő számlák kerültek kiállításra az Aradvári Universal Kft. által:

- RDVR-2021-1 sorszámú számla, 13 577 588 Ft teljes nettó értékben;
- RDVR-2021-29 sorszámú számla, 5 595 020 Ft teljes nettó értékben.

A számlákhoz az alábbi ÉNGY kódos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-1			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E2	210030014710	4	m3
E2	210080016246	2	m3
E2	210112614013	2	m3
E2	210110016750	2	db
E2	210110016825	4.4	m3
E2	230030024335	2	m3
E2	310000034810	20.6	m2
E2	310010035143	0.03	t
E2	320020071305	3	db
E2	330000087220	2.4	m3
E2	360000110595	70	m2
E2	360010110776	50	m2
E2	360010111115	20	m2
E2	420111544993	50	m2
E2	420111545671	20	m2
E2	420122801522	50	m2
E2	420222901994	20	m2
E2	440000355513	1.08	m2
E2	440000355525	2.1	m2
E2	440111930404	1	db
E2	470000451365	0.17	100 m2

E2	470000450370	0.17	100 m2
E2	470102924222	17	m2
E2	470110456345	17	m2
E2	480022630393	20	m2
E2	480021258860	20	m2
E2	480074310935	20	m2
E2	480072307172	26	m
E2	710010696194	24	m
E2	710010696204	28	m
E2	710010696216	12	m
E2	710012733824	13	db
E2	710020716556	98	m
E2	710022736225	12	m
E2	710020716590	30	m
E2	710020716600	28	m
E2	710020717963	38	m
E2	710052461116	3	db
E2	710052474262	10	db
E2	710052487236	13	db
E2	710103748910	3	db
E2	810013193251	6	m
E2	810013194205	4	db
E2	810023214131	2	m
E2	810022115216	2	m
E2	810023214172	6	m
E2	820091724435	1	db
E2	820090968712	1	db
E2	820091492355	4	db

E2	820090982040	2	db
E2	820090987316	2	db
E2	820512660685	2	db
E1	210040015663	201.9	m2
E1	210082245153	20.19	m3
E1	330010088212	24.24	m3
E1	350010108330	250.03	m2
E1	350030108854	343	m
E1	350040108960	50.03	m2
E1	410062055341	343	m2
E1	150040011942	24.18	m2
E1	310010035022	0.35	t
E1	310011672470	0.28	t
E1	310210046030	7.27	m3

RDVR-2021-29			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E2	750613977790	1	db
E1	360010110776	310.36	m2
E1	430020334302	68.6	m
E1	430020335830	4.2	m
E1	430030340062	34.3	m
E1	470110454052	3.1	100 m2
E1	470310505722	50.03	m2

A RDVR-2021-1 sorszámú számlához az alábbi árajánlatos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-1			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E2	K Hűtőkamra kialakítása 10 cm vastag szendvicspanelből	1	db
E2	K Hűtőkamra hőszigetelt nyíló ajtó beépítése 70x210 cm méretben	1	db
E2	K Hűtőkamra hűtőberendezés telepítése, beüzemelése	1	db
E2	"K Homlokzati műanyag nyílászáró 1 db - Gaelan műanyag profilrendszer - Roto Nt vasalat - Hoppe kilincs, biztonsági zár - Méret: 210 x 210 cm - Szín: kívül aranytölgy, belül fehér - Üveg: kétrétegű (4-16-4) ragasztott, biztonsági"	1	db
E2	"K Munkapult 1 db - Alsó munkapult méret: 1 db 500+240x60x85 cm - Bútorszerkezet: 20 mm vastag bútorlap merevítő bordákkal, elválasztó lapokkal - Munkalap borítás: Rozsdamentes lemez felhajtott falszegéllyel - Bútorláb takarás: Rozsdamentes lemez - Bútor szín: fehér - Kiosztás: 3 db polcos rész zárható ajtóval, 3 db fiókos rész, 2 db beépített hűtős rész"	1	db

A RDVR-2021-29 sorszámú számlához az alábbi árajánlatos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-29			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E17	Özetető	1	db
E16	Özetető	1	db
E7	Özetető	1	db
E9	Özetető	1	db
E10	Özetető	1	db
E3	Magasles	1	db
E8	Magasles	1	db

E6	Magasles	1	db
E5	Magasles	1	db
E4	Magasles	1	db
E11	Vízi vad löállítás	1	db
E12	Vízi vad löállítás	1	db
E13	Vízi vad löállítás	1	db
E14	Vízi vad löállítás	1	db
E15	Vízi vad löállítás	1	db
4	Pulsar Helion xq50f hőkamera	1	db
1	Kahles Helia 8*42 távcső	1	db
5	Kowa tsn 884 távcső	1	db
6	Kowa te 25-60x zoom okulár	1	db

Egyéb költségek elszámolása:

Pénzügyi előrehaladás:

A kifizetési kérelmem alkalmával elszámolok az egyéb költségek projektarányos részével melyeket az alábbi számlák tartalmaznak:

Kiadási tételazonosító	Bizonylat azonosító	Kiállító neve	Nettó érték (Ft) (Elszámolni kívánt)
2	004601/2021	Bélyegzőmarket Kft.	1 470
3	2021/00383	SOKOFE Agrármenedzser Kft.	476 000

Szakmai előrehaladás:

A projekt megvalósításához szükséges díjak kerülnek elszámolásra, melyek a projekttel kapcsolatosan merültek fel: Projekttábla, Projektmenedzsment díj.

A projekt során a tájékoztatás, nyilvánosság megvalósítására sor került, a megvalósítási helyen projekttábla került kihelyezésre.

Projekt eredményessége:

A projekt megvalósítása eredményesen zárult. A tervezett beruházás megvalósult, a teljes támogatás 99,56 %-ával el tudok számolni.

Eredmények:

- A megvalósítási hely, Hortobágy idegenforgalma igen nagy, és sokrétű. A számlatan nevezetesség és program az utazók nagy számát vonzza a településre. Ezért a település számára nagyon fontos, hogy ne csak átmenő idegenforgalmat tudjon lebonyolítani, hanem akár az ide látogatók több napot is el tudjanak tölteni a településen.
- A modern, de hagyományokhoz hű fejlesztés megvalósításával településképet javítani fogjuk, a helyben maradásra ösztönözzük a fiatalokat, valamint a vállalkozási kedvet is erősíteni tudjuk.
- Nő a vadásztársaság bevétele.

Számítunk arra, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően meg fog növekedni a vadászok, vadászatok száma, ezért bővítettük a vadászati műtárgyak számát: 5 db új vadlest, 5 db új őzetetőt, 5 db új vízi vad lőállást építünk ki. Bővítettük eszközeinket is: 1 db új kereső hő kamerával, 1 db új kereső távcsővel, 1 db új spektív távcsővel.

Projekt hatékonysága:

Költséghatékonyság megvalósulása: A projekt megvalósítása során figyelemmel követem a piaci árakat, és valós árakon valósítom meg a projektet.

Összegzés:

Megvalósítás:

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 24 735 422,97

Igényelt támogatás értéke (Ft): 14 841 254

Dátum: Hortobágy, 2021.10.28.




Varga Ferenc

Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság