



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

BESZÁMOLÓ

Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi mikrovállalkozások beruházás ösztönzése

A Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-45-5-19

Ügyfél neve: Hortobágyi Sportlőtér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ügyfél címe: 4071 Hortobágy Sóvirág tér 21

Ügyfél-azonosító: 1044150660

Projekt azonosítója: 3194832563

Projekt adatok beadott pályázat alapján

Projekt rövid összefoglalója:

Új tevékenységként kívánom a sportpályához kapcsolódó tároló helyiséget üzemeltetni. A Kft. megfelelő infrastruktúra és anyagi háttér nélkül a megalapítás óta nem folytatott tevékenységet. Nem aktív gazdasági szereplő. Jelen támogatás segítségével biztosítani tudom az infrastrukturális hátteret, el tudom indítani tevékenységemet.

Projektre vonatkozó kiegészítő információ

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.03.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31.

Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 9 987 460,00

Önerő - Saját forrás (Ft): 6 658 310,00

Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0,00

Költségek bemutatása

Projekt teljes költsége (Ft): 16 645 770,00

Projekt elszámolható költsége (Ft): 16 645 770,00

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

Mérföldkövek:

Mérföldkő sorszáma: 01

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A beruházás elszámolását két ütemben tervezem. Első ütemben elszámolásra kerülnek az alapozási, szerkezet építési munkák. A támogatás felével kívánok elszámolni.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 4993730

Sorszám: 02

Mérföldkő sorszáma: 02

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A beruházás második, egyben záró mérföldövében teljes egészében megvalósul a beruházás. Elszámolok minden építési tétellel, Beszerzésre kerül az eszköz. Elszámolok az egyéb költséggel.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 4993730

Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01

Eredmény megnevezése: A beruházás elszámolását két ütemben tervezem. Első ütemben elszámolásra kerülnek az alapozási, szerkezet építési munkák. A támogatás felével kívánok elszámolni.

Mérföldkő sorszáma: 01

Eredmény leírása: Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog végezni. Árbevétel fogok realizálni. Bővíttem a helyi minőségi szolgáltatásokat. Összhangban a helyi fejlesztési stratégiával a helyi természeti és kulturális értékek bemutatását preferáló mikrovállalkozás fejlesztés valósul meg. Új turisztikai attrakció, új szolgáltatás jön létre, ami a vadászturizmushoz kapcsolódik.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztésnek köszönhetően új szolgáltatást fogok tudni nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is.

Sorszám: 02

Eredmény megnevezése: A beruházás második, egyben záró mérföldövében teljes egészében megvalósul a beruházás. Elszámolok minden építési tétellel, Beszerzésre kerül az eszköz. Elszámolok az egyéb költséggel.

Mérföldkő sorszáma: 02

Eredmény leírása: Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog végezni. Árbevétel fogok realizálni. Bővíttem a helyi minőségi szolgáltatásokat. Összhangban a helyi fejlesztési stratégiával a helyi természeti és kulturális értékek bemutatását preferáló mikrovállalkozás fejlesztés valósul meg. Új turisztikai attrakció, új szolgáltatás jön létre, ami a vadászturizmushoz kapcsolódik.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztésnek köszönhetően új szolgáltatást fogok tudni nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is.

A megvalósítás során történt módosítások

Változás bejelentés:

1., 2021.04.27.

Változás jellege: Megvalósítás helyének módosítása

Változás szöveges leírása: Kérem, a fenti azonosító számú támogatói okirattal jóváhagyott projekt megvalósítási helyszínének módosítását. Döntésemet az alábbiak indokolják: Jelenleg a megvalósítási helyszín a Hortobágy 01210/12 hrsz-ú ingatlan. A szomszédos Hortobágy 01210/13 hrsz-ú ingatlanon szeretném megvalósítani a beruházást. A Kft. szoros együttműködésben van a 01210/13 hrsz-ú ingatlanon működő Hortobágy Kincse Kft.-vel. Vagyonvédelmi szempontok miatt szeretném a megvalósítási helyet módosítani. A 01210/13 hrsz-ú ingatlan kerítéssel körbe van határolva. Infrastrukturális szempontból kedvezőbb a terület.

2., 2021.10.28.

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérőfldkövek) módosítása.

Változás szöveges leírása: Egyszeri elszámolásra szeretnék áttérni.

Mérőfldkő sorszáma: 1

Mérőfldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.10.28.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Teljes beruházás megvalósításra kerül: Elszámolok minden építési tétellel, Beszerzésre kerül az eszköz. Elszámolok az egyéb költséggel.

Mérőfldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 9987462

A projekt megvalósítása

Építési tételek elszámolása:

Tároló kialakítása

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.04.29.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: ARADVÁRI UNIVERSAL Kft

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szereződés szerinti: 2021.04.29.

tényleges: 2021.09.27.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.05.03.: A mai napon a helyszínen a munkaterületet megtekintettük. Megállapítottuk, hogy a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van. Kivitelező a mai napon a munkaterületet átvette.
- 2021.05.10.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása
Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák
- 2021.05.11.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása.
Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák.
- 2021.05.12.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák.
Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A tervezett alapozási síkon teherhordó talaj van. Az alap betonozási munkája végezhető.
- 2021.05. 13.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák.
- 2021.05.14.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák. Hétfőig nem történik munkavégzés
- 2021.05.17.: 2021.05.24-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.05.20.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás
Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák, acélszerkezet gyártás.
- 2021.05.21.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás Alvállalkozói munkavégzés: - alapozási munkák - acélszerkezet gyártás. Hétfőig nem történik munkavégzés.

- 2021.05.25.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás
Alvállalkozói munkavégzés: alapozási munkák, terasz és járda építés.
- 2021.05.26.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás Alvállalkozói munkavégzés: -
acélszerkezet szerelés - terasz és járda építés.
- 2021.05.27.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás Alvállalkozói munkavégzés:
- acélszerkezet szerelése
- szelemenek szerelése
- terasz és járda építése
- 2021.05.28.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás Alvállalkozói munkavégzés:
- acélszerkezet szerelése
- szelemenek szerelése
- terasz és járda építése
Hétfőn munkavégzés nem történik.
- 2021.05.31.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítás Alvállalkozói munkavégzés:
- acélszerkezet szerelése
- szelemenek szerelése
- terasz és járda építése
Munkavégzés 2021.06.07-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.06.02.: A tároló acélszerkezete elkészült.
- 2021.06.07-06.08.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói
munkavégzés: erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
- 2021.06.09.: A tető terasz korlátja készül terv szerint.
- 2021.06.10.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés:
erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
- 2021.06.11.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés:
erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
Hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.06.14-06.16.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói
munkavégzés: épület lakatos és bádogos munkák végzése.
- 2021.06.17.: Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A
lakatos és bádogos munkák készülnek terv szerint.
Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: épület lakatos és
bádogos munkák végzése.
- 2021.06.18.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés:
erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
Hétfőn nem történik munkavégzés.

- 2021.06.22-06.24.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
- 2021.06.25.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: erkély korlát építés, épület körüli terület rendezés.
Hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.06.28.: Műszaki ellenőri bejegyzés: A munkaterületen lakatos és bádogos munkákat végeznek terv szerint. Műszaki jellegű probléma nem merült fel.
- 2021.06.29.: 2021.07.05-ig nem történik munkavégzés
- 2021.07.02.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása
Alvállalkozói munkavégzés: homlokzati szakipari munkák végzése
Hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.07.05-07.08.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: víz, csatorna szerelési munkák
- 2021.07.09.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása. Alvállalkozói munkavégzés: víz, csatorna szerelési munkák. Hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.07.12.: Műszaki ellenőri bejegyzés: Jelenleg víz-, csatorna szerelési munkákat végeznek. A víztartási próbát kérem elvégezni.
Kivitelezési munkák helyszíni irányítása
Alvállalkozói munkavégzés: belső villamos szerelés, homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés.
- 2021.07.13-07.15.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: -belső villamos szerelés - homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés.
- 2021.07.16.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - belső villamos szerelés - homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés. Hétfőn nem történik munkavégzés.
- 2021.07.19.: Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. Homlokzat hőszigetelési munkái készülnek.
Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: belső villamos szerelési munkák, belső gipszkartonozási munkák.
- 2021.07.20.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: belső villamos szerelési munkák, belső gipszkartonozási munkák.
- 2021.07.22.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: belső villamos szerelési munkák, belső gipszkartonozási munkák, megújuló energia, benzin üzemű aggregát telepítése.

- 2021.07.23.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: belső villamos szerelési munkák, belső gipszkartonozási munkák, megújuló energia, benzin üzemű aggregát telepítése. Hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.07.26-07.28.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: villamos szerelvényezés, gépészeti szerelvényezés.
- 2021.07.29.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: villamos szerelvényezés, gépészeti szerelvényezés, belső festési munkák.
- 2021.07.30.: Műszaki átadás megkezdése.
- 2021.09.27.: A kivitelezési munkákat elvégzetünk, a munkaterületet visszaadjuk.

Építőmesteri munkák Végh Károlyné ev:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.05.10.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Végh Károlyné e.v.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szereződés szerinti: 2021.05.10.

tényleges: 2021.09.02.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.05.11.: mai napon a munkaterületet átadom.
- 2021.05.12-05.13.: Alapozási munkák.
- 2021.05.14.: Alapozási munkák. Hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.05.17.: 2021.05.24-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.05.20.: alapozási munkák.
- 2021.05.21.: alapozási munkák, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.07.19-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.09.02.: A munkaterületet mai napon visszaadom.

Szerkezetépítési munkák DAJKA METAL Kft.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.05.19.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: DAJKA METAL Kft.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.05.19.

tényleges: 2021.07.30.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.05.20.: mai napon a munkaterületet átadom acélszerkezet gyártás.
- 2021.05.21.: acélszerkezet gyártás, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.05.25-05.26.: acélszerkezet gyártás
- 2021.05.27.: acélszerkezet szerelés szelemen szerelés
- 2021.05.28-05.31.: acélszerkezet szerelés, acélszerkezet festése.
- 2021.06.01.: 2021.06.07-ig nem történik munkavégzés
- 2021.06.07-06.10.: erkély korlát építés
- 2021.06.11.: erkély korlát építés, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.06.14-06.17.: épület lakatos és bádogos munkák készítése
- 2021.06.18.: épület lakatos és bádogos munkák készítése, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.06.22-06.24.: épület lakatos és bádogos munkák készítése
- 2021.06.25.: épület lakatos és bádogos munkák készítése, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.06.29.: 2021.07.05-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.07.05.: Kivitelezési munka 2021.07.19-ig nem történik
- 2021.07.30.: a munkaterületet visszaadom

Épület körüli térburkolás CIVIS DANBER Kft.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.05.20.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Cívis Danber Kft.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.05.20.

tényleges: 2021.09.09.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.05.21.: mai napon a munkaterületet átadom

A mai napon a munkaterület átadás megtörtént. Térköburkolat szegélyköveinek kitűzése, betongerendába való elhelyezési munkái. Hétvégi munkavégzés nincs. Következő munkavégzés 2021.05.25

- 2021.05.25-05.28.: terasz és járda építés
- 2021.05.31.: A munkát befejeztük a munkaterületet visszaadom a megrendelőnek. Az előbbi bejegyzés téves. A munka folytatódik tovább. Mai napon munkavégzés nem történt.
 - terasz és járda építése; 2021.06.07-ig nem történik munkavégzés.
- 2021.06.07-06.10.: épület körüli tereprendezés
- 2021.06.11.: épület körüli tereprendezés, hétvégén nem történik munkavégzés. 2021.07.19-ig nem történik munkavégzés
- 2021.09.09.: A munkaterületet visszaadom a megrendelőnek.

Homlokzati szakipari munkák Koczka Tamás ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.07.02.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Kocka Tamás ev.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.07.02.

tényleges: 2021.07.02.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.07.02.: munkaterületet mai napon átadom Homlokzati szakipari munkák végzése.
- 2021.07.30.: munkaterületet visszaadom.

Villanyszerelési munkák Lovas István ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.07.02.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Lovas István ev.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.07.02.

tényleges: 2021.07.02.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.07.02.: a munkaterületet átadom.
- 2021.07.05.: Kivitelezési munka 2021.07.12-ig nem történik.
- 2021.07.12-07.15.: villamos szerelési munkák.
- 2021.07.16-07.20.: villamos szerelési munkák. hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.07.21-07.28.: villamos szerelési munkák.
- 2021.07.30.: a munkaterületet visszaadom

Épületgépészeti és közmű kivitelezés SZÉKELY POTTER Bt.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.07.02.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: SZÉKELY-POTTER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.07.02.

tényleges: 2021.07.30.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.07.02.: mai napon a munkaterületet átadom
- 2021.07.05-07.06.: víz, csatorna szerelési munkák
- 2021.07.12.: 2021.07.19-ig nem történik munkavégzés
- 2021.07.26-07.28.: gépészeti szerelvényezés
- 2021.07.30.: a munkaterületet visszaadom

Belső szakipari munkák Kígyós Kíra ev.:

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2021.07.12.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Kígyós Kíra ev.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2021.07.12.

tényleges: 2021.07.12.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2021.07.12.: mai napon a munkaterületet átadom homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés.
- 2021.07.13-07.15.: homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés
- 2021.07.16.: homlokzati hőszigetelés, belső gipszkarton szerelés, hétvégén nem történik munkavégzés.
- 2021.07.20-07.23.: belső gipszkarton szerelés
- 2021.07.30.: a munkaterületet visszaadom.

Pénzügyi előrehaladás: A műszaki tartalom előrehaladásával összhangban a következő számlák kerültek kiállításra az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. által:

- RDVR-2021-16 sorszámú számla, 8 073 590 Ft teljes nettó értékben;
- RDVR-2021-28 sorszámú számla, 8 567 178 Ft teljes nettó értékben.

A számlákhoz az alábbi ÉNGY kódos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-16			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E1	150020010856	18	m2
E1	210030014940	10	m3
E1	210040015663	50	m2
E1	210080016234	5	m3
E1	210080016263	50	m2
E1	210110016406	16	m3
E1	210110016452	16	m3
E1	210110016636	5	m3
E1	230030024260	11.4	m3
E1	230030024335	5	m3
E1	240010031141	12	m

E1	310011236891	0.3	t
E1	310010035143	0.08	t
E1	150160013146	2	db
E1	340010096203	50	m2
E1	340013684441	60	m
E1	470211817921	32.8	m2
E1	470210486202	32.8	m2
E1	470210489335	32.8	m2
E1	210030014940	8	m3
E1	210040015663	40	m2
E1	210080016234	6	m3
E1	210080016263	40	m2
E1	210110016406	8	m3
E1	210110016452	8	m3
E1	210110016636	6	m3
E1	620022071560	36	m
E1	620034251550	40	m2

RDVR-2021-28			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E1	230030024335	3	m3
E1	310010035172	0.29	t
E1	310510068402	1	m2
E1	360070123131	12	m2
E1	360070123293	12	m2
E1	390010155762	45	m2
E1	390030161650	50	m2
E1	420112801312	50	m2

E1	420111676484	9	m2
E1	420112801232	45	m2
E1	420112896524	50	m2
E1	420121677205	45	m2
E1	420220248186	50	m2
E1	420222269531	50	m
E1	440010357144	2	db
E1	440010357156	1	db
E1	440010357190	1	db
E1	470000451365	1.4	100 m2
E1	470004076365	140	m2
E1	470114406965	140	m2
E1	480022630393	50	m2
E1	480022630485	50	m2
E1	480070557840	18	m2
E1	480074310935	50	m2
E1	750613977790	1	db
E1	430020334314	20	m
E1	430020335842	6	m
E1	430022912530	12	db
E1	430030339260	12	m
E1	430030340062	10	m
E1	430030349791	12	m
E1	430032290300	29	m
E1	430032626031	20	m
E1	430032920394	37	m
E1	440111930491	1	db
E1	440123840413	4	db

E1	440121931660	3	db
E1	710010698986	17	db
E1	710011697494	100	m
E1	710020717922	6	m
E1	710022736225	85	m
E1	710022736230	30	m
E1	710050741493	10	db
E1	710053638053	17	db
E1	710053855391	2	db
E1	710053855425	5	db
E1	710070768130	1	db
E1	710090784946	1	db
E1	710103748946	4	db
E1	710103749021	5	db
E1	710130818846	1	db
E1	710130819490	17	mp*

A RDVR-2021-16 sorszámú számlához az alábbi árajánlatos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-16			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E1	acélszerkezet és segédszerkezetei	1	db

A RDVR-2021-28 sorszámú számlához az alábbi árajánlatos tételek kapcsolódnak:

RDVR-2021-28			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E1	Műhelyben előregyártott 10 cm vastag falszerkezet hőszigetelt kivitelben, külső oldalon fa mintázatú lemezpanellel, belső oldalon gipszkarton lemezzel zárva, nyílászáró helyek kihagyásával, helyszínen darus technológiával beemelve	81	m2

E1	Műhelyben előregyártott tetőszerkezet hőszigetelt kivitelben, külső oldalon zöld színű lemezpanellel, helyszíni darus technológiával beemelve	31	m3
E1	Műhelyben előregyártott erkély szerkezet hőszigetelt kivitelben, külső oldalon WPC padlólapal, rétegelt vízszigeteléssel, helyszínen darus technológiával	55	m2

Eszközbekzerzés elszámolása:

A KK-i kérelem beadására megvásárlásra kerültek a következő eszközök:

(1 db Benzin üzemű, mobil áramfejlesztő, valamint hangcsillapított burkolat gyártására) – 2 kiadási tételazonosító.

Pénzügyi előrehaladás:

Eszköz megnevezése	Mennyiség	Elszámolható nettó érték	Kapcsolódó számla
Benzin üzemű, mobil áramfejlesztő, valamint hangcsillapított burkolat gyártására	1 db	586 725	RDVR-2021-28

Egyéb költségek elszámolása:

Pénzügyi előrehaladás:

A kifizetési kérelmem alkalmával elszámolok az egyéb költségek projektarányos részével melyeket az alábbi számlák tartalmaznak:

Kiadási tételazonosító	Bizonylat azonosító	Kiállító neve	Nettó érték (Ft) (Elszámolni kívánt)
1	004602/2021	Bélyegzőmarket Kft.	1 470

Szakmai előrehaladás:

A projekt megvalósításához szükséges díjak kerülnek elszámolásra, melyek a projekttel kapcsolatosan merültek fel: Projekttábla készítés

A projekt során a tájékoztatás, nyilvánosság megvalósítására sor került, a megvalósítási helyen projekttábla került kihelyezésre.

Projekt eredményessége:

A projekt megvalósítása eredményesen zárult. A tervezett beruházás megvalósult, a teljes támogatás 99,98 %-ával el tudok számolni.

Eredmények:

Jelen projekt egy szociális helyiség kialakítására irányult. Fontosnak tartom a minőségi szolgáltatás nyújtást. Alapvető emberi szükségletek kielégítése miatt egy sportpályáról elengedhetetlen a tároló épület megléte. A Hortobágy Kincse Kft. a kizárólagos üzemeltetője a sportlőtérnek, akivel szoros együttműködés keretében kívánjuk hosszútávon tevékenységünket folytatni.

A szociális épület egy földszintes könnyűszerkezetes technológiával épült épület. Az ingatlan közterületről gépjárművel és gyalogosan is közvetlenül megközelíthető. A közel 50 m²-es épületben kialakításra került 3 elkülöníthető helyiség.

Az épület úgy kerül kialakításra, hogy egész évben látogatható legyen. A fejlesztésnek köszönhetően új szolgáltatást fogok tudni nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is.

Közvetett hatások: Kölcsönös együttműködéssel egy hiánypótló szolgáltatást tudok létrehozni. Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog végezni. Árbevételt fogok realizálni. Bővítettem a helyi minőségi szolgáltatásokat. Összhangban a helyi fejlesztési stratégiával a helyi természeti és kulturális értékek bemutatását preferáló mikro-vállalkozás fejlesztés valósult meg. Új turisztikai attrakció, új szolgáltatás jött létre, ami a vadászturizmushoz kapcsolódik.

Alkalmazotti bázis létszám: 0 fő

A vállalt alkalmazotti átlagléttség a fejlesztést követően: 0 fő.

Projekt hatékonysága:

Költséghatékonyság megvalósulása: A projekt megvalósítása során figyelemmel követem a piaci árakat, és valós árakon valósítom meg a projektet.

Összegzés:

Megvalósítás:

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 16 642 189

Igényelt támogatás értéke (Ft): 9 985 313

Dátum: Hortobágy, 2021.10.28



Vargáné Heller Zsuzsanna

Vargáné Heller Zsuzsanna
Hortobágyi Sportlőtér Kft.