

Szakmai beszámoló

Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi mikroállalkozások beruházás ösztönzése

A Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-45-5-19

Ügyfél neve: Hortobágy Kincse Kft.

Ügyfél címe: 4071 Hortobágy Sóvirág tér 21

Ügyfél-azonosító: 1028303758

Projekt azonosítója: 3089810063

Projekt adatok beadott pályázat alapján

Projekt rövid összefoglalója:

Új szolgáltatást kívánok sportpályát üzemeltetni: korongdobó gépek beszerzése, lőtornyok, lesek építése. A Kft. megfelelő infrastruktúra és anyagi háttér nélkül a megalapítás óta nem folytatott tevékenységet. A szolgáltatás kialakítása folyamatban van. Nem aktív gazdasági szereplő. Jelen támogatás segítségével biztosítani tudom az infrastrukturális háttérrel, el tudom indítani tevékenységemet.

Projektre vonatkozó kiegészítő információ

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.09.01.

Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 9 999 780,00

Önerő - Saját forrás (Ft): 6 666 520,00

Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0,00

Költségek bemutatása

Projekt teljes költsége (Ft): 16 666 300,00

Projekt elszámolható költsége (Ft): 16 666 300,00

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

Mérföldkövek:

Mérföldkő sorszáma: 01

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.09.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Építési tevékenység megvalósítása

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 4200000

Sorszám: 02

Mérföldkő sorszáma: 02

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Eszközbeszerzés és általános költségek elszámolása.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 5799780

Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01

Eredmény megnevezése: Építési beruházás.

Mérföldkő sorszáma: 01

Eredmény leírása: Az építési tevékenység valósul meg.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt eredményeként új szolgáltatást fogok tudni nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is. Hortobágy és térségében jelenleg nincs olyan sportpálya kialakítva, ami rendelkezik lőtérrel. Figyelembe vettem a tervezés során a helyi vidékfejlesztési stratégiát. A helyi természeti és kulturális értékeket, amik a Hortobágyra jellemzőek. Fejlődési lehetőséget látok abban, ha bővíttem a helyi szolgáltatásokat is. Jelen szolgáltatás hiánypótló a térségben.

Sorszám: 02

Eredmény megnevezése: Eszközbeszerzések és általános költségek elszámolása.

Mérföldkő sorszáma: 02

Eredmény leírása: Minden eszköz beszerzésre kerül. Elszámolok a projekttábla költségével és a projekt előkészítés költségével.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt eredményeként új szolgáltatást fogok tudni nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is. Hortobágy és térségében jelenleg nincs olyan sportpálya kialakítva, ami rendelkezik lőtérrel. Figyelembe vettem a tervezés során a helyi vidékfejlesztési stratégiát. A helyi természeti és kulturális értékeket, amik a Hortobágyra

jellemzők. Fejlődési lehetőséget látok abban, ha bővítem a helyi szolgáltatásokat is. Jelen szolgáltatás hiánypótló a térségben.

A megvalósítás során történt módosítások

Nem releváns

A projekt megvalósítása

Építési tételek elszámolása:

Lőtér kialakítás 2. ütem

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.07.27.-én történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Cívis Danber Kft.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

sz szerződés szerinti: 2020.07.27.

tényleges: 2020.07.28.

Napló állapota: Munkaterület visszaadva.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.07.28.: mai napon a munkaterületet megtekintettük. Megállapítottuk, hogy a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van. Kivitelező a munkaterületet a mai napon átveszi.

Mai nap nem történik munkavégzés

Az építési helyszín helyrajzi száma 01210/13. A készenlétbe helyezéskor megadott 189/54 helyrajzi szám téves.

- 2020.07.29.: -

- 2020.07.30.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása

Alvállalkozói munkavégzés: - 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorny építése.

- 2020.07.31.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
- 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorny építése. Hétvégén nem történik munkavégzés

- 2020.08.03.:

Műszaki ellenőri bejegyzés: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A korong dobó löállásai készítik.

Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés: - 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorny építése

- 2020.08.04.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:

- 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.05.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.06.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.07.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - 1 db egyedi gyártású fa szerkeztű 2,0x2,0x2,5 m méretű magasles építése.
 Hétvégén nem lesz munkavégzés
- 2020.08.10.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - 1 db egyedi gyártású fa szerkeztű 2,0x2,0x2,5 m méretű magasles építése.
- 2020.08.11.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - egyedi gyártású 2,5 m magas akácfa golyófogó palánk telepítése
- 2020.08.12.: egyedi gyártású 2,5 m magas akácfa golyófogó palánk telepítése
- 2020.08.13.: Kivitelezési munkák helyszíni irányítása Alvállalkozói munkavégzés:
 - egyedi gyártású 2,5 m magas akácfa golyófogó palánk telepítése
- 2020.05.31.: A munkaterületet visszaadom a megrendelőnek.

2 db lőtorony, 1 db magasles és 47,5 m² golyófogó építése CIVIS DANBER Kft.

Lőtér kialakítás 2. ütem

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.07.30.-án történt meg.

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, Külterület 01210/13 hrsz

Kivitelező cég: Cívis Danber Kft.

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071)

Munkaterület átadás:

szerződés szerinti: 2020.07.30.

tényleges: 2020.07.30.

Napló lezárásának időpontja: 2021.06.02.

Műszaki – szakmai előrehaladás: Építési napló alapján

- 2020.07.30.: a munkaterületet átadom;
- 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorony építése

- 2020.07.31.: 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorony építése hétvégén nem történik munkavégzés
- 2020.08.03.: 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x2,5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.05.: 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.06.: 1 db egyedi gyártású acél szerkeztű fa burkolatú 2,5x2,5x5 m méretű lőtorony építése
- 2020.08.07.: 1 db egyedi gyártású fa szerkeztű 2,0x2,0x2,5 m méretű magasles építése;
Hétvégén nem történik munkavégzés
- 2020.08.10.: 1 db egyedi gyártású fa szerkeztű 2,0x2,0x2,5 m méretű magasles építése
- 2020.08.12.: egyedi gyártású 2,5 m magas akácfa golyófogó palánk telepítése
- 2020.08.13.: egyedi gyártású 2,5 m magas akácfa golyófogó palánk telepítése
- 2020.06.02. A kivitelezési munkákat 2020.08.13-án elvégeztük a munkaterületet visszaadjuk
Az építési naplót a mai nappal lezárjuk.

Pénzügyi előrehaladás: A műszaki tartalom előrehaladásával összhangban a következő számlák kerültek kiállításra:

ARADVÁRI UNIVERSAL Kft.

RDVR-2020-8 sorszámú számla, 7 000 000 Ft teljes nettó értékben.

A számlához árajánlatos tételei:

RDVR-2020-8			
Kiadási tételazonosító	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység
E1	Egyedi gyártású acélszerkeztű lőtorony építése 2,5*2,5*5 m fa burkolással	1	db
E1	Egyedi gyártású acélszerkeztű lőtorony építése 2,5*2,5*2,5 m fa burkolással	1	db
E1	Egyedi gyártású fa szerkeztű magasles gyártása, 2*2*2,5 m méretben	1	db

E1	Egyedi gyártású 2,5 m magas golyófogó palánk akácfából	47,5	m2
----	--	------	----

Eszközbeszerzés elszámolása:

A KK-i kérelem beadására megvásárlásra kerültek a következő eszközök:

- (1 db Promatic ISU loom lights skeet vezérlés) – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db "Promatic Pro ABT sol8-300 korongdobó") – 1 kiadási tételazonosító;
- (2 db Promatic Pro Skeet 8- 400 korongdobó) – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db Promatic Rabbit 8-300 korongdobó) – 1 kiadási tételazonosító;
- (3 db Promatic Kestral 150 bird std korongdobó) – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db Promatic Falcon 6 battue korongdobó) – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db Promatic Falcon 6 midi korongdobó) – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db "Promatic Renger Chondel 6-300 korongdobó") – 1 kiadási tételazonosító;
- (1 db Promatic rádiós, távirányítós vezérlés) – 1 kiadási tételazonosító.

Pénzügyi előrehaladás:

Eszköz megnevezése	Mennyiség	Elszámolható nettó érték	Kapcsolódó számla
Promatic ISU loom lights skeet vezérlés	1 db	275 800	EINV000002731
"Promatic Pro ABT sol8-300 korongdobó"	1 db	1 780 100	EINV000002731
Promatic Pro Skeet 8-400 korongdobó	2 db	1 835 050	EINV000002731
Promatic Rabbit 8-300 korongdobó	1 db	930 300	EINV000002731
Promatic Kestral 150 bird std korongdobó	3 db	1 594 950	EINV000002731
Promatic Falcon 6 battue korongdobó	1 db	801 500	EINV000002731
Promatic Falcon 6 midi korongdobó	1 db	723 450	EINV000002731
"Promatic Renger Chondel 6-300 korongdobó"	1 db	956 200	EINV000002731
Promatic rádiós, távirányítós vezérlés	1 db	516 950	EINV000002731

Egyéb költségek elszámolása:

Pénzügyi előrehaladás:

A kifizetési kérelmem alkalmával elszámolok az egyéb költségek projektarányos részével melyeket az alábbi számlák tartalmaznak:

Kiadási tételazonosító	Bizonylat azonosító	Kiállító neve	Nettó érték (Ft) (Elszámolni kívánt)
11	RDVR-2021-14	ARADVÁRI UNIVERSAL Kft.	250 000
3	002524/2021	Bélyegzőmarket Kft.	1 450

Szakmai előrehaladás:

A projekt megvalósításához szükséges díjak kerülnek elszámolásra, melyek a projekttel kapcsolatosan merültek fel: Műszaki ellenőrzés, Projekttábla készítés

A projekt során a tájékoztatás, nyilvánosság megvalósítására sor került, a beszerzett eszközön „laminált matrica” került elhelyezésre.

Projekt eredményessége:

A projekt megvalósítása eredményesen zárult. A tervezetthez képest más beszerzés valósult meg, a teljes támogatás 99,997 %-ával el tudok számolni.

Eredmények:

Egyedi gyártású, acél szerkezetű lőtoronyok épülnek két méretben, 1 db magasles került kialakításra, valamint egy golyófogó palánk. Korongdobó eszközök beszerzése is megvalósult. Sportpálya került kialakításra, amely egész évben látogatható és sportesemények megrendezésére is alkalmas.

A projekt eredményeként új szolgáltatást tudok nyújtani. Ez nem kizárólag a saját vállalkozásom számára jelent új tevékenységet, hanem a térség számára is. Hortobágy és térségében jelenleg nincs másik olyan sportpálya kialakítva, ami rendelkezik lőtérrel. A helyi természeti és kulturális értékeket, amik a Hortobágyra jellemzőek. Fejlődési lehetőséget látok abban, ha bővítem a helyi szolgáltatásokat is. Jelen szolgáltatás hiánypótló a térségben.

Összhangban a helyi fejlesztési stratégiával a helyi természeti és kulturális értékek bemutatását preferáló turisztikai fejlesztés valósult meg. Új turisztikai attrakció, új szolgáltatás jött létre, ami a vadászturizmushoz kapcsolódik.

Vállalkozásom új tevékenységet végez, árbevételt realizálni. Növekedett a telephelyem minősége.

Projekt hatékonysága:

Költséghatékonyság megvalósulása: A projekt megvalósítása során figyelemmel követem a piaci árakat, és valós árakon valósítom meg a projektet.

Összegzés:

Megvalósítás:

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 16 665 750 Ft.

Igényelt támogatás értéke (Ft): 9 999 450 Ft

Dátum: Hortobágy, 2021.06.28.



.....
Hortobágy Kincse Kft.