

Záró szakmai beszámoló

Ügyfél neve: Görbeháza Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 4075 Görbeháza Böszörményi utca 39.

Ügyfél-azonosító: 1005155831

Projekt azonosítója: 3374900628

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Hortobágyi LEADER Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján Görbeháza Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2022.05.30 11:47:39 időpontban 3374900628 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Projekt címe:

A Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde részleges felújítása Görbeházán

A 2022. november 08.-án kiállított Támogatói Okirat alapján a Kedvezményezett 29 282 521 Ft, összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordít.

Mérföldkövek a projekt során:

A pályázó a projekt megvalósítása során **Kettő** mérföldkövel **tervezett**.

1. mérföldkő:

Mérföldkőig megvalósult eredmény: Az épület felújítás 50%-os készültsége.

2. mérföldkő:

Mérföldkőig megvalósult eredmény: Az épület felújítás 100- %-os készültsége.

A projekt végrehajtása során a mérföldkő eléréséig megvalósult eredmények, műszak-szakmai előrehaladások:

A mérföldkő elérésének igazolására benyújtásra kerülnek a számlák, szerződések, teljesítési igazolások, bankszámlakivonatok.

Építés - E1

Óvodai csoportszobák teraszának felújítása. A tető beázását okozó törött cserepek cseréje, beázást okozó avult tető oromzatok felújítása.

Építés – E2

Energetikai korszerűsítés, energia használat. A korszerűtlen (nem üzembiztos), üzembiztonságot és energiamegtakarítást elérő, fűtést korszerűsítő kazáncseréje járulékos átalakításokkal. A megújulóenergia hasznosítása napkollektor felszerelésével, konyhai üzem nagymértékű melegvíz igényének kielégítésére.

Építés – E3

Az akadálymentesítést szolgáló, balesetveszélyessé vált rámpák és lépcsőinek felújítása, akadálymentesítést szolgáló rámpákhoz vezető sérült járda felújítása, egyenes irányú (törésmentes) akadálymentes mozgást lehetővé tevő szélesítés, akadálymentesítést szolgáló rámpák érkező pihenőinek csúszásmentessége (ráfagyás mentessége) megteremtéséhez előtetők elhelyezése (egységes megjelenés érdekében más bejáratú ajtók felé is)

Projektmenedzsmenti szolgáltatások igénybevétele:

A projekt megvalósítása során a projektmenedzserek által végzett koordinációs tevékenységek, technikai segítségnyújtás, szakmai támogatás, illetve tanácsadás hozzájárult ahhoz, hogy a projekt a rendelkezésre álló idő alatt és a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül maradéktalanul és jó minőségben megvalósulhatott. A feladatvégzés különösen a következő tevékenységek elvégzését jelentette:

- szakmai és pénzügyi koordinációs feladatok ellátása;
- a pályázatban és Támogatási Okiratban vállalt feladatok menedzselése, ellenőrzése, megszervezése;
- a projekt folyamatos operatív koordinációja, vezetése, dokumentálása;
- projekt monitoring feladatok ellátása, beszámolók, jelentések készítése, szakmai segítségnyújtás;
- folyamatos kapcsolattartás a projekt valamennyi szakmai résztvevőjével
- kapcsolattartás az Irányító Hatósággal,
- a Kedvezményezett folyamatos tájékoztatása
- a Kedvezményezett projekttel összefüggő nyilvántartásai kezelésében, beszámoló, jelentései elkészítésében való segítségnyújtás, a Kedvezményezettnél a projekttel összefüggésben tartott ellenőrzésen, helyszíni szemlén való részvétel;
- a projekthez kapcsolódó dokumentálás és egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

Nyilvánosság biztosítása:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a projekt megvalósításával párhuzamosan teljesülnek a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek. A pályázó a www.szechenyi2020.hu oldalon található táblagenerátor segítségével tervezte meg a tájékoztatáshoz szükséges tábláját, melyet a beszerzett jól látható helyen elhelyezett.

A projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségek:

A projekt keretében az alábbi költségek merültek fel:

- E1- Csoportszobai teraszok és tető felújítása
 - TO által jóváhagyott elszámolható nettó érték: 8 559 886 Ft
 - Beszerzés nettó értéke: 1 789 940 Ft

- E2- Energetikai korszerűsítés energia használata
 - TO által jóváhagyott elszámolható nettó érték: 10 757 364 Ft
 - Beszerzés nettó értéke: 2 209 610 Ft

- E3- Projektarányos akadálymentesítés
 - TO által jóváhagyott elszámolható nettó érték: 4 873 289 Ft
 - Beszerzés nettó értéke: 955 100 Ft

- 1- Tájékoztatás és nyilvánosság
 - TO által jóváhagyott elszámolható nettó érték: 20 000 Ft
 - Beszerzés nettó értéke: 20 000 Ft

- 2- Projektmenedzsment
 - TO által jóváhagyott elszámolható nettó érték: 60 100 Ft
 - Beszerzés nettó értéke: 400 000 Ft

A Támogatói okiratban szereplő támogatási összeg: 29 282 521 Ft

A projekt pénzügyi előrehaladása:

A projekt keretein belül előleg igénylés történt. Jelen záró kifizetési kérelem a második kifizetési kérelem. A pályázó a projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon állította össze. Ehhez először költség-haszon elemzést végzett, hogy meggyőződjön a projekt gazdasági hatékonyságáról. A költség-haszon elemzés a különböző beszerzési intézkedések eredményeit és annak hatásait költséghatékonysági összehasonlító elemzéssel is vizsgálta. A beszerzési intézkedések és tevékenységek végrehajtási költségeit kiértékelte és az elért eredmények és hatások alapján választott

a projektbe szállítókat. A pályázó az építési beruházó kiválasztásánál közbeszerzési eljárást fog végezni. Az építési költségvetés összeállításánál a beruházó az Építési Norma Gyűjteményt használta, árajánlatos tételt csak a szükséges mértékben tervezett. Az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítja és megfelel a reális és takarékos költségvetés előírásainak az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költség szerkezet-módosítás esetén is.

A projekt eredményessége és hatékonysága:

A fejlesztés által az óvoda szolgáltatásai minőségileg javulnak, a fenntartás költséghatékonyabbá válik. Az energetikai korszerűsítés által az energiafelhasználás csökken, az üzemeltetési költségek javulnak. Az óvodába járó gyermekek még biztonságosabb, minőségibb szolgáltatásokat nyújtó közegbe járhatnak, mellyel a szülei elégedettségi szintje is nő.

Kelt.: Görbeháza, 2024.07.12

