



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KORPUSZ 93' TEMETKEZÉSI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI NONPROFIT KFT.

KEDVEZMÉNYEZETT CÍME: 4090 POLGÁR DANTE UTCA 7/A.

ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ: 1028363196

PROJEKT AZONOSÍTÓ: 3397882327

Alulírott Zlehovszky István ügyvezető, mint a KORPUSZ 93' Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. (székhelye: 4090 Polgár Dante utca 7/a., ügyfél-azonosító: 1028363196) hivatalos képviselőjére jogosult személy, a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-5-19 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi mikrovállalkozások beruházás ösztönzése című pályázati felhívásra benyújtásra került „A Polgári Temetőben lévő urnafal bővítése II. ütem” című projektünk megvalósításáról az alábbi összefoglalást adom:

A projekt alapvető célja a lakossági igények alapján új urnafal megépítése a polgári köztemetőben. Emellett a beszerzés részét képezte egy napelemes kandeláber is a fenntartható környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A projekt megvalósítását követően 96 db új urnahely áll rendelkezésre a temető területén, mely így hosszú távon képes lesz biztosítani annak fenntartását és megfelelő üzemeltetését. A telepítésre került kandeláber nem jelent kiadásnövekedést, így a vállalkozás likviditását nem veszélyezteti.



A stabil vállalkozói háttér biztosítja a munkavállalói kör megtartását és esetleges növelését, mely így a település foglalkoztatási arányának javulásához vezet.

A napelemmel ellátott lámpa telepítése széles körben képes lesz népszerűsíteni a megújuló energiaforrások használatát a településen és környékén.

URNAFAL ÉPÍTÉSE ÉS NAPELEMES KANDELÁBER TELEPÍTÉSE:

Az alábbiak szerint került megvalósításra a projekt keretében foglalt építési tevékenység:

2023. október 11. napján került kiírásra a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó beszerzési eljárás, melynek keretében 3 db árajánlat érkezett be. Ennek értékelése során megállapításra került, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a GOLD ÉPKER Kft. adta, akivel 2023. december 01. napján került aláírásra a Vállalkozási szerződés nettó 15.005.660,-Ft + 4.051.528,-Ft (27% ÁFA), bruttó 19.057.188,-Ft. A teljesítés szerződés szerint, 100%-ban 2024.06.30. időponttal elkészült, majd a műszaki átadás-átvételi eljárás 2024.07.15. nappal került lezárásra. Vállalkozó a teljesítési igazolás



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TERSEGEKBE BERUHÁZÓ EUROPA

és a műszaki átadás-átvételi dokumentáció birtokában 2024. július 17. napján állította ki számláját a szerződésben foglalt nettó 15.005.660,-Ft + 27% ÁFA összegben.

Műszaki paraméterek:

Tereprendezés, földmunka: Az építési területet először az építmény helyén lévő fák kivágásával, gyökereik kivételével kellett elkezdni. Az építés megkezdése előtt az épület helyén a humuszréteget leszedték, a felesleges mennyiségű földet pedig elszállították. Az alaptestek részére munkaárkot ástak.

Alapozás: Az urnafal teherhordó falai alatt 1,1 m széles sávalapok készültek, melyek alapozási síkja -1,05 m, 12,52 m hosszban. Az alapozási síkot itt a meglévő alapozás síkjával megegyezően kellett felvenni. Az alaptestek tetején 1,1 m x 0,50 m x keresztmetszetű monolit vasbeton talpkoszorú készült az esetleges süllyedések áthidalására. Az alaptestek betonminősége C 20/24 kk kavicsbeton keverék vasalással.

Vízszigetelés: A talajnedvesség elleni szigetelés modifikált bitumenes szigetelő lemezzel történt 1 rétegben. A szigetelő lemezeket a vasalt aljzatbetonra ragasztották fel. A szigetelő lemezek saját bitumentartalmukkal leragaszthatók. Toldásnál legalább 10 cm átfedéssel, hólyag- és gyűrődésmentesen történt a ragasztás. A koszorú és a rajta elhelyezett faszerkezetek között 1 réteg szigetelőlemez került elhelyezésre annak érdekében, hogy a faszerkezetbe ne jusson nedvesség a koszorúból és a falazatból az épület kiszáradása alatt sem és későbbiekben sem. Ezzel jelentősen megnövelhető a fa tetőszerkezet élettartama.


Felmenő szerkezet, Koszorú, áthidaló: A főfalak felett készül C 20/24/KK minőségű betonból 25 cm szélességgel és 23 cm magassággal. Vasalása 4 12 mm B 60.40 minőségű bordás betonacél hosszvasalás, melyeket 20 cm-ként 6 mm-es zárt kengyelek fognak össze.

Az urnafülkék elhelyezése: Az urnafal POROTHERM NF 30-as falazóelemekből készült; a fal egyik oldalán kerültek elhelyezésre a 30x30x30 cm-es beton urnafülkék; 3 sorban és 24 oszlopban, összesen 72 db. A homlokzat és a lábazat kialakítása, színe szintén megegyező a már korábban megépült urnafallal.

A fedélszerkezet: A fedélszerkezet fenyőfából készült, talpszelemenekkel; cserepeslemez fedéssel; színben és formában megegyezően a már korábban meglévő urnafalhoz igazodva. Függő ereszt és lefolyócsatornával szerelve.

Járda kialakítása: Az urnafal körül 6 cm-es beton térkő került lerakásra, szegélykövel, amely alatt 10 cm-es kavicsagyazat található.

Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése: A projekt keretében beszerzésre került 1 db napelemes kandeláber. Beszerzése a projekt keretében létrejött új urnafal okán vált indokolttá. Szerepe a Polgári temető területének téli időszakban, valamint az esti órákban történő biztonságos megközelítésének elősegítése.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TERÜLETEKBE BERUHAZÓ EURÓPA





valósult meg.

A támogatás intenzitása: 60%

Polgár, 2024. december 11.

KORPUSZ 93
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ és
KERESKEDELMI NONPROFIT KFT.
4090 Polgár, Dante u. 7/a, Tel.: 06 52 391-414
Adószám: 11145655-2-09

Zlehovszky István ügyvezető
KORPUSZ 93' Temetkezési, Szolgáltató
és Kereskedelmi Nonprofit Kft.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA